

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

| | |
|------------------------------|---|
| Numero della delibera | |
| Data della delibera | |
| Oggetto | Certificato di regolare esecuzione |
| Contenuto | Lavori di ripristino piazzali esterni non asfaltati da mantenere a caratteristica sterrata o a strada bianca per vincoli esistenti sulle aree di soprintendenza di Firenze e direzione urbanistica dei comuni di appartenenza, risistemazione dei piazzali, parcheggi e viabilità asfaltata da eseguire nei presidi sanitari di proprietà dell'Azienda USL Toscana centro – CIG: 8677896A50. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione, conto finale e chiusura intervento. |

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Dipartimento | DIPARTIMENTO AREA TECNICA |
| Direttore Dipartimento | NAPOLITANO FRANCESCO |
| Struttura | SOC MANUTENZIONE FIRENZE |
| Direttore della Struttura | BELLAGAMBI PIERLUIGI |
| Responsabile del procedimento | MORBIDELLI ANDREA |

| Spesa prevista | Conto Economico | Codice Conto | Anno Bilancio |
|----------------|-----------------------|--------------|---------------|
| 1.647,27 | Manutenzione immobili | 3B.04.01 | 2025 |

| Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo | | |
|--|---------|---|
| Allegato | N° pag. | Oggetto |
| A | 6 | Certificato di Regolare Esecuzione e Conto Finale |

“documento firmato digitalmente”

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 169 dell'11 ottobre 2023)

Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamate:

- la delibera DG n. 1221 del 16.10.2023 “Presa d’atto del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 169 del 11 ottobre 2023 di nomina dell’Ing. Valerio Mari quale Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana centro”;
- la delibera DG n. 1222 del 16.10.2023 con la quale la Dr.ssa Valeria Favata è stata nominata Direttore Amministrativo dell’Azienda USL Toscana Centro;
- la Delibera DG n. 1223 del 20.10.2023 con la quale la Dr.ssa Simona Dei è stata nominata Direttore Sanitario dell’Azienda USL Toscana Centro;
- la delibera DG n. 660 del 14.06.2024 con la quale alla Dr.ssa Arianna Tognini è stato affidato l’incarico di Vice Direttore Amministrativo e alla Dr.ssa Silvia Guarducci è stato affidato l’incarico di Vice Direttore Sanitario;

Richiamate per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica:

- la delibera n. 885 del 16/06/2017 e la delibera n. 1348 del 26.09.2019 con le quali è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara;
- le delibere DG n. 644 del 18.04.2019 “*Approvazione del sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell’adozione di atti amministrativi ai dirigenti delle macro articolazione aziendali*” e la delibera n. 1348 del 26.09.2019 “*...Integrazione delle deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica...*” che definiscono il sistema delle deleghe per il Dipartimento Area Tecnica;
- la Delibera n. 204 del 20/02/2020 con la quale, alla luce delle modifiche al Codice dei contratti pubblici apportate dalla L. 55/2019 di conversione del D.L. 32/2019, sono state approvate le disposizioni operative per gli “affidamenti diretti” ex art. 36, comma 2, lettere a) e b);
- la Delibera n. 1176 del 15/10/2020 con cui, vista l’entrata in vigore in data 15 settembre 2020 della L. 120/2020 di conversione con modificazioni del D.L. 76/2020 “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, che introduce una disciplina derogatoria delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici, sono state approvate le nuove disposizioni operative per le procedure degli “affidamenti diretti” e le modifiche ai regolamenti di gestione dell’elenco degli operatori economici e dell’elenco dei professionisti aziendali;

Viste:

- la delibera DG n. 1447 del 18.12.2024 con la quale viene conferito l’incarico di Direttore del Dipartimento Area Tecnica all’Arch. Francesco Napolitano per la durata di tre anni a decorrere dal 01/01/2025;
- la delibera DG n. 1098 del 29/09/2022 con la quale l’Ing. Pierluigi Bellagambi è stato nominato Direttore della S.O.C. Manutenzione Immobili Firenze;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e ss.mm.ii. *“Codice dei contratti pubblici”*;
- la Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni del Decreto Legge n. 32 del 18 aprile 2019 *“Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”*;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”*, così come modificata dalla L.108/2021 di conversione del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per gli articoli tuttora vigenti;
- le Linee Guida ANAC di riferimento n. 4;

Preso atto che il procedimento di cui trattasi afferisce alla S.O.C Manutenzione Firenze, il cui Direttore Ing. Pierluigi Bellagambi, ha nominato con nota del 01/10/2019, Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e Direttore dei Lavori, il Geom. Andrea Morbidelli funzionario tecnico in servizio presso la stessa struttura;

Premesso che:

- con delibera n. 398 del 18.03.2021 è stato approvato il progetto definitivo, il quadro economico ed è stata indetta la gara relativa ai *“Lavori di ripristino piazzali esterni non asfaltati da mantenere a caratteristica sterrata o a strada bianca per vincoli esistenti sulle aree di Soprintendenza di Firenze e Direzione Urbanistica dei comuni di appartenenza, risistemazione piazzali, parcheggi e viabilità asfaltata da eseguire nei presidi sanitari di proprietà dell’AUSL TC”*, nella forma della procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b), del D.L. 76/2020 come convertito con L. 120/2020 per un importo complessivo a base di gara pari a € **304.303,73** di cui € 291.246,68 per lavori soggetti a ribasso e € 13.057,05 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva 22%;
- con Determina dirigenziale n. 1158 del 30.04.2021 è stata disposta l’aggiudicazione efficace a favore dell’impresa COSTRUIRE SRL, C.F e P.IVA: 01904540463, con sede legale in Via San Giuseppe, 76 - 55015 Montecarlo (LU) per un importo al netto del ribasso offerta del 19,133% pari ad € 235.522,45 per lavori ed € 13.057,05 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per l’importo complessivo di € **248.579,50** oltre iva;
- con la citata delibera n. 398 del 18/03/2021 si è preso atto che il Quadro Economico dell’intervento stimato in € 442.153,32 era finanziato sul conto economico 3B.04.01 "Manutenzione Immobili" esercizi 2020 e seguenti;
- con lettera contratto prot. 45309 del 17/06/2021 e lettera di accettazione del 21.06.2021 è stato definito il contratto fra le parti;
- con Determina n. 1589 del 30/06/2023 e Determina n. 1217 del 03/06/2024 sono stati determinati i maggiori importi rispettivamente pari a € **6.481,89** oltre IVA 22% e a € **13.908,55** oltre IVA 22% da corrispondere all’appaltatore in virtù di quanto previsto dall’art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022 convertito con L. 91/2022, cd Decreto Aiuti;
- con determina dirigenziale n. 2326 del 04/11/2024 è stata approvata la variante n. 1 dei lavori di cui trattasi per un importo complessivo di € 15.101,87 al netto dell’Iva al 22%, per effetto della quale, l’importo netto complessivo dei lavori da € 248.579,50 di cui € 13.057,05 per oneri della sicurezza è risultato aumentato ad € 263.681,37 di cui € 250.624,32 per lavori e € 13.057,05 per oneri della sicurezza oltre IVA, trovando idonea copertura all’interno del Quadro economico complessivo dell’intervento;

Preso atto che in data 23/12/2024 il Direttore dei Lavori Geom. Andrea Morbidelli ha redatto il conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione **Allegato "A"**, parte integrante e sostanziale del presente atto, sottoscritto dallo stesso Rup e per accettazione dall'Operatore Economico COSTRUIRE SRL, C.F e P.IVA: 01904540463, dalla quale si rileva che:

- con verbale del 11/07/2022, si è proceduto alla consegna dei lavori, con consegna dell'ultimo cantiere di lavori avvenuta in data 27/05/2024, che dovevano essere eseguiti in 24 mesi e pertanto il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva in data 10/07/2024;
- i lavori sono stati sospesi nei seguenti periodi:
- dal 04/06/2024 al 19/11/2024 in attesa dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante della variante in corso d'opera di cui alla sopra citata determina n. 2326 del 04/11/2024, pari a giorni 168;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 29/11/2024;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con impiego di idonei materiali, secondo le disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;

all'impresa sono stati liquidati n. 7 acconti, di cui n.2 relativi al D.L. n. 50/2022, cd Decreto Aiuti, per un importo complessivo di € 282.603,11 oltre Iva 22%, e pertanto risulta un credito residuo per i lavori in oggetto pari a € 1.350,22 oltre IVA corrispondente allo svincolo delle ritenute a garanzia;

- le somme di cui sopra saranno liquidate all'impresa previa acquisizione del DURC;

Dato atto che è stato effettuato al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti il pagamento di € 278,62 corrispondenti allo 0,5% dell'importo del ribasso d'asta, generatosi a seguito dell'aggiudicazione della procedura negoziata per i lavori di cui trattasi, in adempimento agli obblighi previsti dall'art. 47 c.1-bis del DL 30/2019 "Decreto salva opere come previsto dall'art.47 c.1-bis del DL 30/2019 "Fondo Salva Opere";

Accertato che il credito residuo da corrispondere all'Impresa COSTRUIRE SRL, C.F e P.IVA: 01904540463, dell'Importo complessivo di € 1.350,22 oltre IVA al 22% per un totale di **€ 1.647,27** trova copertura finanziaria in ambito Bilancio Corrente Conto Economico 3B.04.01 "Manutenzione Immobili" Aut. 235 – Esercizio 2025;

Ritenuto pertanto:

- di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei *"Lavori di ripristino piazzali esterni non asfaltati da mantenere a caratteristica sterrata o a strada bianca per vincoli esistenti sulle aree di soprintendenza di Firenze e direzione ur-banistica dei comuni di appartenenza, risistemazione dei piazzali, parcheggi e viabilità asfaltata da eseguire nei presidi sanitari di proprietà dell'Azienda USL Toscana centro – CIG: 8677896A50"* **allegato A** parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di liquidare il credito residuo all'Impresa COSTRUIRE SRL di **€ 1.647,27 iva inclusa**, corrispondente alle ritenute dello 0,5%, previa acquisizione della regolarità contributiva (DURC);
- di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria a titolo di garanzia n. 1772228 rilasciata in data 13/05/2021 dalla compagnia Elba Assicurazioni S.p.A –Agenzia CAAR - Genova;

Dato atto che è stato disposto l'accantonamento della somma di € 6.086,07 quale fondo ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 secondo quanto previsto nel Regolamento Aziendale in vigore e la tempistica stabilita;

Preso atto che il Direttore della S.O.C. Manutenzione Firenze Ing. Pierluigi Bellagambi, nel proporre il presente atto ne attesta la regolarità tecnica ed amministrativa la legittimità e congruenza del medesimo

con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata dal Geom. Andrea Morbidelli in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;

Vista la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore del Dipartimento Area Tecnica, Arch. Francesco Napolitano, che ne attesta la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del dipartimento medesimo;

Su proposta del Direttore della S.O.C. Manutenzione Firenze Ing. Pierluigi Bellagambi;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di dichiarare ammissibili e pertanto approvare la relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai *"Lavori di ripristino piazzali esterni non asfaltati da mantenere a caratteristica sterrata o a strada bianca per vincoli esistenti sulle aree di soprintendenza di Firenze e direzione ur-banistica dei comuni di appartenenza, risistemazione dei piazzali, parcheggi e viabilità asfaltata da eseguire nei presidi sanitari di proprietà dell'Azienda USL Toscana centro – CIG: 8677896A50"*, sottoscritti dal Direttore dei Lavori e Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Andrea Morbidelli, da COSTRUIRE SRL, C.F e P.IVA: 01904540463, con sede legale in Via San Giuseppe, 76 - 55015 Montecatini (LU) quale impresa appaltatrice, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la **lettere A)**;

2) di autorizzare la liquidazione all'Impresa COSTRUIRE SRL del credito residuo corrispondente allo svincolo delle ritenute a garanzia pari € 1.350,22 oltre IVA al 22% per un totale di **€ 1.647,27**, subordinatamente alla previa verifica della regolarità contributiva in seguito all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione;

3) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria a titolo di garanzia n. 1772228 rilasciata in data 13/05/2021 dalla compagnia Elba Assicurazioni S.p.A – Agenzia CAAR – Genova, secondo legge;

4) di dare atto che l'importo complessivo da corrispondere all'Impresa COSTRUIRE SRL, di € 1.350,22 oltre IVA al 22% per un totale di € 1.647,27, è finanziato in ambito Bilancio Corrente - conto Economico 3B.04.01 "Manutenzione Immobili" Aut. 235 - Esercizio 2025;

5) di prendere atto dell'economia risultante dal Quadro Economico Assestato dell'intervento a chiusura dei lavori in argomento pari ad € 118,48;

6) di dare atto che è stato disposto l'accantonamento della somma di € 6.086,07 quale fondo ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 secondo quanto previsto nel Regolamento Aziendale in vigore e la tempistica stabilita;

7) di pubblicare il presente atto:

–nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web di questa Azienda, sottosezione "Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione" ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii ;

–sull'albo on-line aziendale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e smi;
–sul sistema informatizzato dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;

7) di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Valerio Mari)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. ssa Valeria Favata)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Simona Dei)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)