

Spett.le

Direttore SOC Manutenzione
Immobili e Gestione Investimenti
Prato

Ing. Gianluca Gavazzi
gianluca.gavazzi@uslcentro.toscana.it

e.p.c.

Sara Guttadauro
S.O.C. Appalti e Supporto
amministrativo
sara.guttadauro@uslcentro.toscana.it

Azienda USL Toscana centro

Prato, 29/12/2022

OGGETTO: esecuzione dei lavori finalizzati alla realizzazione di 8 posti letti di degenza intensiva cardiologica (UTIC) in open space all'interno dell'attuale degenza Subintensiva dell'ospedale Santo Stefano di Prato (TI-TOS_Prato_1117). -



RELAZIONE SULLA RICHIESTA DI PROROGA

IMPRESA: RTI costituita da

ENGIE SERVIZI s.p.a. (mandataria),

S.A.C. SOCIETA' APPALTI COSTRUZIONI s.p.a. (mandante)

RIFERIMENTI GARA:

CUP: D37H20005420005 - CIG:8445000A74

CIG DERIVATO: 9200578D24

III richiesta di proroga

Durata dei lavori

Il cronoprogramma di progetto prevede una durata dei lavori in oggetto pari a 105 giorni consecutivi.

Attivazione ordine

Invio ODA con lettera Prot. 36723 del 16 maggio 2022

Consegna lavori

La consegna dei lavori è avvenuta con procedura d'*urgenza* come previsto dai documenti contrattuali in data 23/06/2022.

I ° Richiesta di Proroga dei lavori

L'impresa ha inviato la richiesta di proroga datata 22/09/2022 registrata al protocollo aziendale con n. 68379 del 26/09/2022.

Alla richiesta è stato risposto con lettere:

- Prot. 69095 del 28/09/2022

- Prot. 69489 del 29/09/2022

con le quali non è stata concessa la proroga di 3 mesi richiesta.

Contemporaneamente ho chiesto un parere alla Direzione dei Lavori che ha inviato apposita nota con lettera del 30/09/2022 registrata con Protocollo Aziendale n. 70139 del 03/10/2022.

A seguito della richiesta di proroga inviata con lettera datata 26/09/2022 registrata con Protocollo Aziendale n. 70669 del 04/10/2022 e successive integrazioni da parte dell'impresa, sentito il parere della Direzioni dei Lavori è stata *concessa una proroga rispetto all'ultimazione dei lavori prevista per il 5 ottobre 2022 di 44 giorni* rideterminando la data di ultimazione il giorno 18/11/2022.

II ° Richiesta di Proroga dei lavori

L'impresa ha inviato una ulteriore richiesta di proroga in data 15 novembre 2022 – ns Prot. Azienda USL Toscana Centro n..81610 del 15 novembre 2022.

Le motivazioni della richiesta sono state integrate con l'invio di un nuovo cronoprogramma in data 18 novembre 2022.

Visto il parere della Direzione dei Lavori del 22 novembre 2022 è stata concessa una ulteriore proroga rispetto all'ultimazione dei lavori prevista per il 5 ottobre 2022 di **34 giorni** rideterminando la data di ultimazione il giorno 23/12/2022.

III ° Richiesta di Proroga dei lavori

L'impresa ha inviato una richiesta di proroga con lettera registrata al Prot. Azienda USL Toscana Centro n..89722 del 19 dicembre 2022.

Visto il parere della Direzione dei Lavori del 23 dicembre 2022 nella quale sono dettagliate le lavorazioni che hanno creato un tempo di esecuzione superiore a quello previsto e il tempo previsto per i tempi necessari per concludere il lavoro,

considerato che:

- le lavorazioni sono in via di ultimazione;
- i tempi di verifica per organizzare la programmazione del loop di rilevazione incendi;
- le difficoltà nel reperire alcuni materiali;

*propongo, in considerazione di quanto sopra esposto di concedere una proroga rispetto all'ultimazione dei lavori prevista per il 23 dicembre di ulteriori **14 giorni** rideterminando la data di ultimazione dei lavori il giorno 6 gennaio 2023.*

La proroga non comporta una modifica del contratto, ridetermina la durata dei lavori, risulta ammissibile in quanto non sostanziale e non altera la natura generale del contratto, non comporta alcun onere aggiuntivo per entrambe le parti; tale proroga avrà come condizione principale quella di consentire a questa SA di anticipare l'installazione delle attrezzature e rendere utilizzabile l'ambiente in caso di necessità da parte della Struttura Sanitaria.

La presa d'atto della presente proroga sarà acquisita nel primo atto dirigenziale dispositivo concernente l'intervento di cui trattasi.

La proroga verrà inviata all'impresa con separata comunicazione

Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Collaboratore Tecnico Professionale

Gianluca Pardini

La presente lettera viene inviata esclusivamente per via digitale. L'originale rimane in archivio presso la struttura scrivente

