

Quadro comparativo categorie PV04

LAVORI DI: RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA AI FINI DELL’ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL’ATTIVITA’ SANITARIA E MESSA A NORMA DELL’EDIFICIO H DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SAN GIUSEPPE”, IN VIA BOCCACCIO – EMPOLI (FI)										
			CONTRATTO+PV03			PV 04			Variazione	
VOCE	N.	DESIGNAZIONE DELLE CATEGORIE DEI LAVORI	IMPORTO LORDO DEL CONTRATTO + PV02	INCIDENZA % SUL TOTALE	Importo a corpo netto	IMPORTO LORDO DEL CONTRATTO	INCIDENZA % SUL TOTALE	Importo a corpo netto	Variazione corpo lordo	Variazione corpo netto
VOLUME 1 - OPERE STRUTTURALI										
S1	1	Opere Strutturali	3 461 464,52 €	10,77%	2 699 250,03 €	3 737 024,64 €	10,67%	2 914 131,81 €	275 560,12 €	214 881,78 €
VOLUME 2 - OPERE CIVILI O ARCHITETTONICHE									- €	- €
A1	2	Demolizioni e scavi	2 231 741,05 €	6,95%	1 740 311,67 €	2 078 909,63 €	5,94%	1 621 133,73 €	- 152 831,42 €	- 119 177,94 €
A2	3	Isolamenti termici e acustici	294 297,40 €	0,92%	229 493,11 €	294 297,40 €	0,84%	229 493,11 €	- €	- €
A3	4	Chiusure orizzontali	82 454,49 €	0,26%	64 298,01 €	140 161,59 €	0,40%	109 298,01 €	57 707,10 €	45 000,00 €
A4	5	Chiusure verticali	388 857,30 €	1,21%	303 230,92 €	713 816,10 €	2,04%	556 633,79 €	324 958,80 €	253 402,87 €
A5	6	Curtain wall	424 963,40 €	1,32%	331 386,46 €	424 963,40 €	1,21%	331 386,46 €	- €	- €
A6	7	Partizioni verticali	1 476 167,79 €	4,59%	1 151 115,64 €	1 572 371,23 €	4,49%	1 226 135,09 €	96 203,44 €	75 019,44 €
A7	8	Sottofondi e massetti	366 605,98 €	1,14%	285 879,34 €	669 325,45 €	1,91%	521 939,99 €	302 719,47 €	236 060,64 €
A8	9	Pavimentazioni	737 637,85 €	2,30%	575 210,00 €	795 745,32 €	2,27%	620 522,20 €	58 107,47 €	45 312,21 €
A9	10	Controsoffitti	881 818,05 €	2,74%	687 641,72 €	853 409,09 €	2,44%	665 488,41 €	- 28 408,96 €	- 22 153,31 €
A10	11	Rivestimenti e tinteggiature	981 434,94 €	3,05%	765 322,97 €	1 141 162,92 €	3,26%	889 878,85 €	159 727,98 €	124 555,88 €
A11	12	Serramenti esterni	49 786,76 €	0,15%	38 823,72 €	194 951,80 €	0,56%	152 023,41 €	145 165,04 €	113 199,70 €
A12	13	Serramenti interni	907 929,04 €	2,83%	708 003,07 €	911 650,42 €	2,60%	710 905,00 €	3 721,38 €	2 901,93 €
A13	14	Protezione antincendio	1 172 947,04 €	3,65%	914 664,10 €	1 349 066,62 €	3,85%	1 052 002,15 €	176 119,58 €	137 338,05 €
A14	15	Opere da fabbro	705 819,12 €	2,20%	550 397,75 €	705 819,12 €	2,02%	550 397,75 €	- €	- €
A15	16	Lattonomie e sistemi anticaduta	7 138,86 €	0,02%	5 566,88 €	7 138,86 €	0,02%	5 566,88 €	- €	- €
A16	17	Assistenze murarie	827 045,47 €	2,57%	644 930,06 €	891 510,29 €	2,55%	695 199,72 €	64 464,82 €	50 269,67 €
A17	18	Sottoservizi	549 875,41 €	1,71%	428 792,84 €	612 449,97 €	1,75%	477 588,49 €	62 574,56 €	48 795,64 €
A18	19	Sistemazioni esterne	305 241,89 €	0,95%	238 027,63 €	98 979,08 €	0,28%	77 183,89 €	- 206 262,81 €	- 160 843,74 €
A19	20	Opere a verde	51 637,08 €	0,16%	40 266,59 €	- €	0,00%	- €	- 51 637,08 €	- 40 266,59 €
A20	21	Attrezzature e arredi	- €	0,00%	- €	- €	0,00%	- €	- €	- €
VOLUME 3 - IMPIANTI FLUIDOMECCANICI									- €	- €
M1	22	Idrico-sanitario distribuzione	408 605,59 €	1,27%	318 630,64 €	545 600,62 €	1,56%	425 459,36 €	136 995,03 €	106 828,72 €
M2	23	Idrico-sanitario apparecchi sanitari	393 610,13 €	1,22%	306 937,18 €	393 610,13 €	1,12%	306 937,18 €	- €	- €
M3	24	Trattamento acqua	30 000,00 €	0,09%	23 394,00 €	30 000,00 €	0,09%	23 394,00 €	- €	- €
M4	25	Scarichi acque nere e bianche	336 448,57 €	1,05%	262 362,59 €	375 165,65 €	1,07%	292 554,17 €	38 717,08 €	30 191,58 €
M5	26	Idrico antincendio	135 611,43 €	0,42%	105 749,79 €	306 760,06 €	0,88%	239 211,49 €	171 148,63 €	133 461,70 €
M6	27	Gas medicinali	464 354,28 €	1,45%	362 103,47 €	466 718,78 €	1,33%	363 947,30 €	2 364,50 €	1 843,84 €
M7	28	Posta pneumatica	99 526,04 €	0,31%	77 610,41 €	- €	0,00%	- €	- 99 526,04 €	- 77 610,41 €
M8	29	Dialisi produzione e distribuzione	347 587,26 €	1,08%	271 048,55 €	347 587,26 €	0,99%	271 048,55 €	- €	- €
M9	30	Climatizzazione centrali termofrigorifere	122 253,72 €	0,38%	95 333,45 €	271 445,20 €	0,78%	211 672,97 €	149 191,48 €	116 339,52 €
M10	31	Climatizzazione distribuzione	1 190 794,45 €	3,71%	928 581,51 €	1 246 389,27 €	3,56%	971 934,35 €	55 594,82 €	43 352,84 €
M11	32	Climatizzazione terminali	715 372,98 €	2,23%	557 847,85 €	846 453,80 €	2,42%	660 064,67 €	131 080,82 €	102 216,82 €
M12	33	Aeraulico UTA	693 903,42 €	2,16%	541 105,89 €	693 903,42 €	1,98%	541 105,89 €	- €	- €
M13	34	Aeraulico distribuzione	1 093 647,05 €	3,40%	852 825,97 €	1 109 500,38 €	3,17%	865 188,40 €	15 853,33 €	12 362,43 €
M14	35	Aeraulico terminali	351 288,84 €	1,09%	273 935,04 €	359 116,80 €	1,03%	280 039,28 €	7 827,96 €	6 104,24 €
M15	36	Regolazione e supervisione	884 480,45 €	2,75%	689 717,85 €	1 245 965,74 €	3,56%	971 604,08 €	361 485,29 €	281 886,23 €

Quadro comparativo categorie PV04

LAVORI DI: RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA AI FINI DELL'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'ATTIVITA' SANITARIA E MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO H DEL PRESIDIO OSPEDALIERO "SAN GIUSEPPE", IN VIA BOCCACCIO – EMPOLI (FI)										
			CONTRATTO+PV03			PV 04			Variazione	
VOCE	N.	DESIGNAZIONE DELLE CATEGORIE DEI LAVORI	IMPORTO LORDO DEL CONTRATTO + PV02	INCIDENZA % SUL TOTALE	Importo a corpo netto	IMPORTO LORDO DEL CONTRATTO	INCIDENZA % SUL TOTALE	Importo a corpo netto	Variazione corpo lordo	Variazione corpo netto
M16	37	Impianti meccanici esterni	243 416,86 €	0,76%	189 816,47 €	243 416,86 €	0,70%	189 816,47 €	- €	- €
VOLUME 4 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI									- €	- €
E1	38	Quadri Elettrici	1 639 449,85 €	5,10%	1 278 442,99 €	1 628 680,64 €	4,65%	1 270 045,16 €	- 10 769,21 €	- 8 397,83 €
E2	39	UPS e gruppi elettrogeni	176 522,49 €	0,55%	137 652,24 €	328 742,62 €	0,94%	256 353,50 €	152 220,13 €	118 701,26 €
E3	40	Cavi e passerelle	1 897 686,97 €	5,91%	1 479 816,30 €	1 908 886,57 €	5,45%	1 488 549,75 €	11 199,60 €	8 733,45 €
E4	41	Forza motrice	124 319,26 €	0,39%	96 944,16 €	124 319,26 €	0,36%	96 944,16 €	- €	- €
E5	42	Trasmissione dati e TV	185 708,01 €	0,58%	144 815,11 €	520 399,94 €	1,49%	405 807,87 €	334 691,93 €	260 992,77 €
E6	43	Illuminazione	1 258 988,80 €	3,92%	981 759,47 €	1 564 394,15 €	4,47%	1 219 914,56 €	305 405,35 €	238 155,09 €
E7	44	Videosorveglianza	51 830,88 €	0,16%	40 417,72 €	72 673,76 €	0,21%	56 671,00 €	20 842,88 €	16 253,28 €
E8	45	Controllo accessi antintrusione	481 653,13 €	1,50%	375 593,11 €	481 653,13 €	1,38%	375 593,11 €	- €	- €
E9	46	Chiamata infermieri	127 207,17 €	0,40%	99 196,15 €	115 147,95 €	0,33%	89 792,37 €	- 12 059,22 €	- 9 403,78 €
E10	47	Terra ed equipotenziale	64 691,53 €	0,20%	50 446,46 €	64 691,53 €	0,18%	50 446,46 €	- €	- €
E11	48	Sistemi di comunicazione	317 920,01 €	0,99%	247 914,02 €	15 039,42 €	0,04%	11 727,74 €	- 302 880,59 €	- 236 186,28 €
E12	49	Sistema BMS	98 000,00 €	0,30%	76 420,40 €	98 000,00 €	0,28%	76 420,40 €	- €	- €
E13	50	Ascensori e scale mobili	721 184,74 €	2,24%	562 379,86 €	721 184,74 €	2,06%	562 379,86 €	- €	- €
E14	51	Attrezzature medicali	359 083,66 €	1,12%	280 013,44 €	359 083,66 €	1,03%	280 013,44 €	- €	- €
E15	52	Antincendio e EVAC	430 368,69 €	1,34%	335 601,50 €	498 076,95 €	1,42%	388 400,41 €	67 708,26 €	52 798,90 €
E16	53	Impianti elettrici esterni	90 492,65 €	0,28%	70 566,17 €	90 492,65 €	0,26%	70 566,17 €	- €	- €
VOLUME 5 - COSTI DELLA SICUREZZA									- €	- €
SIC1	54	Costi della sicurezza ordinaria	693 489,87 €	2,16%	693 489,87 €	743 616,36 €	2,12%	693 489,87 €	50 126,49 €	50 126,49 €
TOTALE			32 134 362,22 €	100%	25 211 082,13 €	35 009 470,23 €	100%	27 414 002,72 €	2 875 108,01 €	2 253 047,08 €



Firmato digitalmente da:
Bonfante Stefano
Firmato il 09/07/2026 11:55
Seriale Certificato: 5321752
Valido dal 02/01/2026 al 02/01/2029
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA