

Sommario

1.	DATI GENERALI DELL'APPALTO	2
2.	SINTESI DELLE OPERE IN APPALTO.....	3
3.	PERIZIA DI VARIANTE N°4	4
3.1.	Consistenza della perizia di variante n. 4	5
3.2.	Maggiori tempi contrattuali	12

1. DATI GENERALI DELL'APPALTO

DATI DI CONTRATTO	
Deliberazione di approvazione progetto esecutivo e di indizione della gara di appalto	n. 895 del 24.07.2020
Determinazione di aggiudicazione	Determinazione del Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo n. 312 del 06.02.2023
Impresa appaltatrice ed esecutrice:	ATI costituita dall'impresa STRABAG S.p.A. (mandataria) con sede legale in Bolzano, Viale della Stazione nr 8 – cap. 39100, Codice fiscale e Partita 01935981207 e dall'impresa LA CALENZANO ASFALTI S.p.A. (mandante) con sede in Calenzano (FI), via Di Le Prata n° 93/95/97, p. iva 01944720489
Importo contrattuale	€ 20.042.654,27
Di cui Oneri per la sicurezza	€ 482.329,86
Ribasso:	22,02%
Giorni utili per dare ultimati i lavori:	720 (SetteCentoVenti)
Penale per ogni giorno di ritardo:	1 ‰ (uno per mille)
DATI AGGIORNATI ALLA PERIZIA DI VARIANTE N°4	
Atto di sottomissione	n. 3 del 16.07.2025
Determinazione Dirigenziale di approvazione	n. 441 del 27/02/2026
Nuovo importo contrattuale	€ 25.211.082,13
Di cui Oneri per la sicurezza	€ 693.489,87
Ribasso:	22,02%
Giorni utili per dare ultimati i lavori:	836 (OttoCentoTrentasei)
Penale per ogni giorno di ritardo:	1 ‰ (uno per mille)

2. SINTESI DELLE OPERE IN APPALTO

Gli interventi previsti in appalto, ferma restando la destinazione ad attività sanitaria dell'edificio, consistono sostanzialmente in:

- realizzazione della nuova torre distributiva esterna sul fronte nord con struttura metallica, composta da quattro ascensori montalettighe antincendio e blocco scale, e relative sistemazioni esterne indotte dal nuovo posizionamento del blocco scala;
- modifiche interne per il nuovo distributivo funzionale all'attività sanitaria poliambulatoriale in programma, con demolizione di tutte le tramezze interne presenti, realizzazione di pareti interne facenti riferimento alla nuova soluzione distributiva, realizzazione di tutte le opere di finitura interne, degli impianti (elettrici, speciali, meccanici), controparete interna sulla superficie di confine verso l'esterno;
- sistemazioni esterne di pertinenza con particolare attenzione alla demolizione e smaltimento della rampa esistente sul lato nord.

La Perizia di Variante n°4 non ha modificato lo scopo contrattuale ma ha integrato le nuove lavorazioni necessarie alla funzionalità dell'opera meglio descritte nella Relazione di Variante n°4 cui si rimanda per i dettagli.

3. PERIZIA DI VARIANTE N°4

La variazione è riconducibile ad una modifica del contratto per opere di miglioramento da ricondursi alla fattispecie di cui all'art. 106 del DLgs 50/2016 ed s.m.i. per un importo complessivo netto pari a € 2.253.047,08 con una incidenza totale del 11,24% dell'importo originario del contratto con ripartizione dei costi del 8,47% al Comma 1c pari a €. 1.696.883,58 e del 2,53% al Comma 2b pari a €.508.261,57 del 0,24% al Comma 1e pari a €.47.901,93;

Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m. per Euro 1.696.883,58, al netto del ribasso d'asta, in quanto trattasi di modifiche in corso d'opera determinate da circostanze impreviste ed imprevedibili che rendono necessaria la realizzazione di opere aggiuntive non previste nel progetto originario che non alterano la natura generale del contratto e che rispettano il limite disposto dall'art. 106, comma 7, del D.Lgs.n.50/2016 essendo la variazione in aumento pari al 8,20% (al netto del ribasso d'asta);

Ai sensi dell'art.106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. per Euro 508.261,57 al netto del ribasso d'asta, in quanto trattasi di modifiche in corso d'opera che non alterano l'impostazione progettuale e la natura del contratto, nel perseguimento degli obbiettivi di miglioramento dell'intervento. Si evidenzia che l'aumento di questa quarta modifica contrattuale, pari al 2,53% rispetto al contratto iniziale, sommato all'importo delle precedenti modifiche contrattuali n.1, n.2, n.3 (rispettivamente con incidenza del 6,71%, del 3,68% e del 1,91% per complessivi 12,30%), raggiunge una variazione complessiva pari al 14,83% che rispetta pienamente le soglie fissate dall'art.35 dello stesso decreto nonché al 15% del valore iniziale del contratto;

Ai sensi dell'art.106, comma 1 lettera e dell'art.38 comma 3 del C.S.A. del D.Lgs. 50/2016 e s.m. il Direttore dei Lavori può disporre interventi per risolvere aspetti di dettaglio per un importo non superiore al 5% dell'importo del contratto. Si evidenzia che l'aumento di questa seconda modifica contrattuale pari allo 0,24% rispetto al contratto iniziale sommata alla precedente modifica del 3,73%, porta il totale al 3,97% minore rispetto al limite ammissibile fissato del 5,00%.

Il nuovo importo contrattuale ammonta a € 27.464.129,21 al netto del ribasso d'asta, di cui euro 743.616,36 per oneri della sicurezza.

3.1. Consistenza della perizia di variante n. 4

Vengono nel seguito dettagliati gli interventi inseriti nella prima perizia di variante:

Opere Strutturali di cui alla macrovoce S1 del quadro comparativo delle categorie: Variazione netta in positivo pari a € 214.881,78 riconducibile alle disposizioni dell'art. 106 comma 2b

- **Incremento carpenteria metallica vani ascensori:** la nuova tipologia di ascensori ha necessitato di una ulteriore struttura di rinforzo al fine di permettere la realizzazione delle strutture di sostegno delle guide a servizio dei montalettighe e loro protezione antincendio. Si è provveduto a realizzare nel connettivo di collegamento tra gli ascensori e la zona interna dell'edificio, delle finestre aggiuntive rispetto a quanto previsto nel PE per garantire l'areazione del filtro antincendio ed aumentare l'illuminazione naturale dell'area.

Demolizioni e scavi di cui alla macrovoce A1 del quadro comparativo delle categorie: Variazione netta in negativo pari a € -119.177,94 riconducibile alle disposizioni dell'art. 106 comma 1c

- **Detrazioni opere di piazzale:** la volontà della SA di avviare entro breve i lavori relativi alla realizzazione della nuova palazzina della Radioterapia, ha comportato la scelta di non realizzare le opere di finitura del piazzale SUD, in quanto interferenti con i futuri lavori a servizio del cantiere per la radioterapia, scomputando i valori legati alla realizzazione delle pavimentazioni, sottofondi e strade.

Chiusure orizzontali di cui alla macrovoce A3 del quadro comparativo delle categorie: Variazione netta in positivo pari a € 45.000,00 riconducibile alle disposizioni dell'art. 106 comma 1e:

- **Chiusure orizzontali:** per impedire l'ingresso delle acque piovane nei cavedi principali e migliorare la tenuta termica rispetto all'esterno, si è deciso di realizzare delle coperture in pannelli sandwich coibentati sull'intera superficie dei cavedi; comma 1e

Chiusure verticali di cui alla macrovoce A4 del quadro comparativo delle categorie: Variazione netta in positivo pari a Euro 253.402,87 riconducibile alle disposizioni dell'art. 106 comma 1c:

- **Chiusure verticali:** realizzazione della chiusura della parete esterna dei vani ascensori eseguita in pannelli EI; Comma 1c

Partizioni verticali di cui alla macrovoce A6 del quadro comparativo delle categorie: Variazione netta in positivo pari a € 75.019,44 riconducibile alle disposizioni dell'art. 106 comma 1c:

- **Partizioni verticali:** in fase di realizzazione delle pareti dei connettivi, è stato richiesto da parte della SA il posizionamento dei quadri elettrici all'interno di apposite nicchie al fine rendere gli stessi maggiormente protetti; Comma 2c

Sottofondi e massetti di cui alla macrovoce A7 del quadro comparativo delle categorie: Variazione netta in positivo pari a € 236.060,64 riconducibile alle disposizioni dell'art. 106 comma 1c:

- **Sottofondi e massetti:** i maggiori importi sono da ricondurre alle necessità di completare le opere aggiuntive dovute a maggiori superfici; Comma 1c

Pavimentazioni di cui alla macrovoce A8 del quadro comparativo delle categorie: Variazione netta in positivo pari a Euro 45.312,21 riconducibile alle disposizioni dell'art. 106 comma 1c:

- **Pavimentazioni:** i nuovi percorsi dei canali risultati necessari a superare alcune interferenze emerse a seguito delle demolizioni, hanno reso necessaria l'integrazione dei terminali in H1-H2-H3 in tutti i piani; Comma 1c

Controsoffitti di cui alla macrovoce A9 del quadro comparativo delle categorie: Variazione netta in negativo pari a Euro -22.153,31 riconducibile alle disposizioni dell'art. 106 comma 1c:

- **Controsoffitti:** i nuovi percorsi dei canali risultati necessari a seguito della modifica del layout interni richiesti dalla DS, ha reso necessaria l'implementazione in H1-H2-H3 a tutti i piani; Comma 1c

Rivestimenti e tinteggiature di cui alla macrovoce A10 del quadro comparativo delle categorie: Variazione netta in positivo pari a € 124.555,88 riconducibile alle disposizioni dell'art. 106 comma 2b:

- **Rivestimenti e tinteggiature:** al fine di adeguare le finiture interne degli studi medici a quelle utilizzate nell'ospedale esistente si è sostituita la finitura delle pareti con l'utilizzo della gomma; Comma 2b

Serramenti esterni di cui alla macrovoce A11 del quadro comparativo delle categorie: Variazione netta in positivo pari a Euro 113.199,70 riconducibile alle disposizioni dell'art. 106 comma 1c:

- **Serramenti esterni:** essendo trascorsi numerosi anni da quando l'edificio era in funzione, la manutenzione ordinaria non è stata eseguita per molto tempo, causando numerose criticità sui sistemi di apertura degli stessi e loro funzionamenti. È stato definito di inserire degli attuatori d'apertura su alcuni serramenti esistenti al fine del loro utilizzo come smokout; Comma 1c

Serramenti interni di cui alla macrovoce A12 del quadro comparativo delle categorie: Variazione netta in positivo pari a € 2.901,93 riconducibile alle disposizioni dell'art. 106 comma 1e:

- **Serramenti interni:** si è provveduto a modificare alcune porte interne; Comma 1e

Protezione antincendio di cui alla macrovoce A13 del quadro comparativo delle categorie: Variazione netta in positivo pari a € 137.338,05 riconducibile alle disposizioni dell'art. 106 comma 1c:

- **Protezione antincendio:** a seguito delle modifiche al layout delle pareti e la conseguente modifica di percorso degli impianti, si sono dovute realizzare un maggiore numero di sigillature rei, oltre all'inserimento di nuovi evacuatori di fumo in copertura; Comma 1c

Assistenze murarie esterni di cui alla macrovoce A16 del quadro comparativo delle categorie: Variazione netta in positivo pari a Euro 50.269,67 riconducibile alle disposizioni dell'art. 106 comma 1c:

- **Assistenze murarie:** la modifica del posizionamento di alcuni impianti e la necessità di realizzare modifiche ai percorsi previsti di alcuni cavidotti, si sono realizzate opere murarie non previste nel PE Comma 1c;

Sottoservizi di cui alla macrovoce A17 del quadro comparativo delle categorie: Variazione netta in positivo pari a € 48.795,64 riconducibile alle disposizioni dell'art. 106 comma 1c:

- **Sottoservizi:** si sono abbattute le piante insistenti nella futura area utilizzata per la nuova radioterapia al fine di permettere la realizzazione dei cavidotti interrati di collegamento con la nuova cabina elettrica; Comma 1c

Sistemazioni esterne di cui alla macrovoce A18 del quadro comparativo delle categorie: Variazione netta in negativo pari a € -160.843,74 riconducibile alle disposizioni dell'art. 106 comma 1c:

- **Sistemazioni esterne:** sono state scorporate tutte le opere di finiture quali riempimenti, sottofondi, massetti, rivestimenti marciapiedi, cordonature, stesura asfalti, ecc. relativi alle aree esterne lato piazzale sud; Comma 1c

Opere a verde di cui alla macrovoce A19 del quadro comparativo delle categorie: Variazione netta in negativo pari a € -40.266,59 riconducibile alle disposizioni dell'art. 106 comma 1c:

- **Opere a verde:** sono state scorporate tutte le opere a verde indicate nel PE; Comma 1c

Idrico sanitario distribuzione di cui alla macrovoce M1 del quadro comparativo delle categorie: Variazione netta in positivo pari a € 106.828,72 riconducibile alle disposizioni dell'art. 106 comma 1c:

- **Idrico-sanitario distribuzione:** La modifica del sistema di produzione di acqua calda sanitaria si è resa necessaria al fine di risolvere le interferenze con gli elementi strutturali riscontrate al piano di copertura, garantendo nel contempo il pieno rispetto delle prestazioni previste dal progetto esecutivo. La soluzione adottata mantiene il principio della produzione istantanea dell'acqua calda sanitaria, sostituendo il sistema originariamente previsto con un impianto costituito da scambiatori di calore rapidi. Tale configurazione consente di evitare l'accumulo di acqua calda sanitaria, riducendo significativamente il rischio di proliferazione della Legionella pneumophila e migliorando il controllo igienico-sanitario dell'impianto. La nuova configurazione assicura inoltre una maggiore flessibilità di installazione, eliminando le interferenze strutturali riscontrate in copertura, senza alterare le prestazioni richieste in termini di capacità produttiva, continuità di servizio ed efficienza energetica; Comma 1c

Scarichi acque nere e bianche di cui alla macrovoce M4 del quadro comparativo delle categorie: Variazione netta in positivo pari a € 30.191,58 riconducibile alle disposizioni dell'art. 106 comma 1c:

- **Scarichi acque nere e bianche:** È stata prevista l'implementazione del sistema di sollevamento,

contabilizzazione e clorazione delle acque reflue nere prima dell'immissione nella pubblica fognatura, in accoglimento della richiesta della Stazione Appaltante finalizzata all'adeguamento dell'impianto alle prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). L'intervento comprende la realizzazione di un sistema di sollevamento idraulico, l'installazione di un misuratore di portata per la contabilizzazione dei reflui scaricati e di un impianto di dosaggio dell'agente disinfettante per la clorazione delle acque reflue, garantendo il rispetto delle condizioni autorizzative e dei limiti previsti dalla normativa vigente prima dell'immissione nella rete fognaria pubblica; Comma 1c

Sistema antincendio di cui alla macrovoce M5 del quadro comparativo delle categorie: Variazione netta in positivo pari a € 133.461,70 riconducibile alle disposizioni dell'art. 106 comma 1c:

- **Sistema antincendio:** È stata effettuata una modifica del layout della nuova centrale idrica antincendio del polo tecnologico al fine di risolvere le interferenze riscontrate con le apparecchiature esistenti presenti nell'area e garantire adeguate condizioni di accessibilità e manovrabilità per le attività di esercizio e manutenzione. La revisione del layout risponde inoltre alle specifiche richieste del personale manutentivo, che ha evidenziato la necessità di disporre di spazi di manovra adeguati per l'utilizzo di mezzi sia pesanti sia di piccole dimensioni, garantendo il transito e le operazioni in sicurezza all'interno dell'area tecnica interessata; Comma 1c

Gas medicinali di cui alla macrovoce M6 del quadro comparativo delle categorie: Variazione netta in positivo pari a € 1.843,84 riconducibile alle disposizioni dell'art. 106 comma 1c:

- **Gas medicinali:** Sono state apportate lievi modifiche alla distribuzione degli impianti al piano quinto, conseguenti alla revisione del layout dei riuniti prevista in fase esecutiva; Comma 1c

Posta pneumatica di cui alla macrovoce M7 del quadro comparativo delle categorie: Variazione netta in negativo pari a € 77.610,41 riconducibile alle disposizioni dell'art. 106 comma 1c:

- **Posta pneumatica:** è stato concordato di stralciare questa attività per affidare successivamente la sua realizzazione a ditta esterna; Comma 1c

Climatizzazione centrali termofrigorifere di cui alla macrovoce M9 del quadro comparativo delle categorie: Variazione netta in positivo pari a € 116.339,52 riconducibile alle disposizioni dell'art. 106 comma 1c:

- **Climatizzazione centrali termofrigorifere:** È stato effettuato un adeguamento del layout previsto nel progetto esecutivo al fine di recepire gli effettivi spazi disponibili in sottocentrale e la reale ubicazione delle montanti impiantistiche, rilevate in fase costruttiva; Comma 1c

Climatizzazione distribuzione di cui alla macrovoce M10 del quadro comparativo delle categorie: Variazione netta in positivo pari a € 43.352,84 riconducibile alle disposizioni dell'art. 106 comma 1c:

- **Climatizzazione distribuzione:** la modifica dei layout dei singoli piani ha comportato la modifica delle

distribuzioni degli impianti a servizio degli studi medici e dei vari reparti quali i riuniti dei dentisti;
Comma 1c

Climatizzazione terminali di cui alla macrovoce M11 del quadro comparativo delle categorie: Variazione netta in positivo pari a € 102.216,82 riconducibile alle disposizioni dell'art. 106 comma 1c:

- **Climatizzazione terminali:** È stata effettuata una revisione dell'impianto VRF a servizio dei locali tecnici ai vari piani dell'edificio, al fine di adeguare la configurazione impiantistica alle effettive esigenze di esercizio e di garantire la continuità di funzionamento delle apparecchiature tecnologiche. L'intervento ha previsto l'implementazione della ridondanza del sistema di raffrescamento del locale quadri elettrici generale, così da assicurare il mantenimento delle condizioni termoigrometriche anche in caso di fermo di una delle unità di climatizzazione, incrementando l'affidabilità e la continuità del servizio.

È stata inoltre prevista la realizzazione di un sistema dedicato di estrazione dell'aria per il locale batterie UPS, finalizzato allo smaltimento del calore prodotto dalle apparecchiature e al mantenimento delle condizioni ambientali richieste per il corretto funzionamento e la durata degli accumulatori, nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza e delle indicazioni dei costruttori; Comma 1c

Aeraulico distribuzione di cui alla macrovoce M13 del quadro comparativo delle categorie: Variazione netta in positivo pari a € 12.362,43 riconducibile alle disposizioni dell'art. 106 comma 2b:

- **Aeraulica distribuzione:** la modifica dei layout dei singoli piani ha comportato la modifica delle distribuzioni degli impianti a servizio degli studi medici e dei vari reparti quali i riuniti dei dentisti;
Comma 2b

Aeraulico terminali di cui alla macrovoce M14 del quadro comparativo delle categorie: Variazione netta in positivo pari a € 6.104,24 riconducibile alle disposizioni dell'art. 106 comma 2b:

- **Aeraulici terminali:** È stata effettuata una revisione della distribuzione aeraulica al piano primo, finalizzata all'ottimizzazione dei percorsi delle canalizzazioni e all'adeguamento della rete di distribuzione alle effettive esigenze funzionali emerse in fase esecutiva. L'intervento ha inoltre previsto l'implementazione dell'impianto di climatizzazione e trattamento aria a servizio dei locali destinati alla MOXA e alla sala biopsie. Contestualmente è stato adeguato il sistema di distribuzione dell'aria al piano quinto, in conseguenza della revisione del layout dei riuniti; Comma 1c

Regolazione e supervisione di cui alla macrovoce M15 del quadro comparativo delle categorie: Variazione netta in positivo pari a € 281.886,232 riconducibile alle disposizioni dell'art. 106 comma 1c:

- **Regolazione e supervisione:** la modifica dei layout dei singoli piani ha comportato la modifica delle distribuzioni degli impianti a servizio degli studi medici e dei vari reparti quali i riuniti dei dentisti;
Comma 1c

Quadri elettrici di cui alla macrovoce E1 del quadro comparativo delle categorie: Variazione netta in negativo pari a € -8.397,83 riconducibile alle disposizioni dell'art. 106 comma 1c:

- **Quadri elettrici:** la modifica dei layout dei singoli piani ha comportato la modifica delle distribuzioni degli impianti a servizio degli studi medici e dei vari reparti quali i riuniti dei dentisti; Comma 1c

UPS e gruppi elettrogeni di cui alla macrovoce E2 del quadro comparativo delle categorie: Variazione netta in positivo pari a € 118.701,26 riconducibile alle disposizioni dell'art. 106 comma 2b:

- **UPS e gruppi elettrogeni:** la modifica dei layout dei singoli piani ha comportato la modifica delle distribuzioni degli impianti a servizio degli studi medici e dei vari reparti quali i riuniti dei dentisti; Comma 2b

Cavi e passerelle di cui alla macrovoce E3 del quadro comparativo delle categorie: Variazione netta in positivo pari a € 8.733,45 riconducibile alle disposizioni dell'art. 106 comma 1c:

- **Cavi e passerelle:** la modifica dei layout dei singoli piani ha comportato la modifica delle distribuzioni degli impianti a servizio degli studi medici e dei vari reparti quali i riuniti dei dentisti; Comma 1c

Trasmissione dati e TV di cui alla macrovoce E5 del quadro comparativo delle categorie: Variazione netta in positivo pari a € 260.992,77 riconducibile alle disposizioni dell'art. 106 comma 2b:

- **Trasmissione dati e TV:** la modifica dei layout dei singoli piani ha comportato la modifica delle distribuzioni degli impianti a servizio degli studi medici e dei vari reparti quali i riuniti dei dentisti; Comma 2b

Illuminazione di cui alla macrovoce E6 del quadro comparativo delle categorie: Variazione netta in positivo pari a € 238.155,09 riconducibile alle disposizioni dell'art. 106 comma 1c:

- **Illuminazione:** la modifica dei layout dei singoli piani ha comportato la modifica delle distribuzioni degli impianti a servizio degli studi medici e dei vari reparti quali i riuniti dei dentisti; Comma 1c

Videosorveglianza di cui alla macrovoce E7 del quadro comparativo delle categorie: Variazione netta in positivo pari a € 16.253,28 riconducibile alle disposizioni dell'art. 106 comma 2b:

- **Aeraulici terminali:** la modifica dei layout dei singoli piani ha comportato la modifica delle distribuzioni degli impianti a servizio degli studi medici e dei vari reparti quali i riuniti dei dentisti; Comma 2b

Chiamata infermieri di cui alla macrovoce E9 del quadro comparativo delle categorie: Variazione netta in negativa pari a € -9.403,78 riconducibile alle disposizioni dell'art. 106 comma 2b:

- **Chiamata infermieri:** la modifica dei layout dei singoli piani ha comportato la modifica delle distribuzioni degli impianti a servizio degli studi medici e dei vari reparti quali i riuniti dei dentisti; Comma 1c

Sistemi di comunicazione di cui alla macrovoce E11 del quadro comparativo delle categorie: Variazione netta negativa pari a € -236.186,28 riconducibile alle disposizioni dell'art. 106 comma 2b:

- **Sistemi di comunicazione:** la modifica dei layout dei singoli piani ha comportato la modifica delle distribuzioni degli impianti a servizio degli studi medici e dei vari reparti quali i riuniti dei dentisti; Comma 2b

Antincendio e EVAC di cui alla macrovoce E15 del quadro comparativo delle categorie: Variazione netta in positivo pari a € 52.798,90 riconducibile alle disposizioni dell'art. 106 comma 1c:

- **Antincendio e EVAC:** la modifica dei layout dei singoli piani ha comportato la modifica delle distribuzioni degli impianti a servizio degli studi medici e dei vari reparti quali i riuniti dei dentisti; Comma 1c

Costi della sicurezza ordinaria di cui alla macrovoce SIC1 del quadro comparativo delle categorie: Variazione netta in positivo pari a € 50.126,49 riconducibile alle disposizioni dell'art. 106 comma 1c:

- **Maggiori oneri:** Si fa in particolare riferimento a: i) Presenza di movieri a terra per la gestione dell'accesso in cantiere in sostituzione della variazione della viabilità di accesso al parcheggio esistente posto in adiacenza all'area di intervento; ii) Maggiori oneri diffusi correlati alla variazione delle lavorazioni e dell'importo delle stesse. Comma 1c

3.2. Maggiori tempi contrattuali

Per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia suppletiva e di variante il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato in giorni 877 (ottocentosettantasette) viene prorogato al 06/01/2027.



Firmato digitalmente da:

Bonfante Stefano

Firmato il 06/08/2026 11:45

Seriale Certificato: 5321752

Valido dal 02/01/2026 al 02/01/2029

InfoCamere Qualified Electronic Signature
CA